КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «СОШ № 7»
_____ /Булыгина А.В./
от "09" сентября 2025 г.

«Реализация типового решения «Гардероб» в МБОУ «СОШ № 7»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	2. Основание выбора
Заказчик проекта: А.В. Булыгина **Клиенты процесса:** участники образовательного процесса **Периметр проекта:** МБОУ «СОШ № 7» **Границы процесса:** «3 входа в отделы гардероб и 3 помещения отделов гардероба» **Владелец процесса**: А.В. Булыгина **Руководитель проекта:** Бондарчук О.Ю. **Команда проекта:** Глотов В.В., Чирва А.А., Коржова А.Н., Левченко К.А., Пузырёва Д.Д., Малыгина Эвелина, Цилуйко Артём.	• Очереди при входе или выходе; • Потеря времени на поиск свободного места в гардеробе; • Отсутствие порядка; • Риск травматизма.

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	1,5	0,5
Уровень удовлетворенности процессом организации входной группы, %	54	90

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
2. Диагностика и целевое состояние • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния	16.09.25 22.09.25 16.09.25	03.10.25 03.10.25 26.09.25
3. Разработка решений • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта	04.10.25 04.10.25 20.10.25	24.10.25 17.10.25 24.10.25
4. Внедрение улучшений • Достигнутое состояние (фото) • Проведение анкетирования №2	25.10.25 25.10.25 20.11.25	28.11.25 28.11.25 28.11.25
5. Закрепление результатов и закрытие проекта • Совещание по защите результатов • Создание презентации и/или отчета	29.11.25 29.11.25 03.12.25	08.12.25 02.12.25 08.12.25
6. Окончание проекта		08.12.25